



**MAT.: AUTORIZA PARALIZACION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE CIERRES PERIMETRALES
E ILUMINACION CANCHA SAN JOSE,
ALGARROBO.**

14 MAY 2020

**ALGARROBO,
DECRETO: N°**

0827

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, de 31.03.88., Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. D.A. N° 6629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
3. D.A. N° 622 de fecha 26.03.202 que aprueba contrato de obra denominada "Mejoramiento de cierres perimetrales e iluminación cancha San José, Algarrobo"
4. Informe técnico de fecha 12.05.20 de la Dirección de obras Municipales.

CONSIDERANDO:

- I. Que, con fecha 12 de mayo de 2020, el contratista a cargo de la obra, don Mario Riquelme Vargas, solicita a la ITO del proyecto, paralizar la obra correspondiente al mejoramiento de cierre perimetrales e iluminación cancha San José, atendido a que uno de los trabajadores tuvo contacto con una persona diagnosticada con COVID-19 positivo.
- II. Que, se solicita en definitiva la paralización de las obras hasta el día 18 de mayo, con la finalidad de sanitizar toda el área de trabajo, y otorgar un plazo prudencial a sus trabajadores para permanecer en cuarentena y realizar exámenes, con el objetivo de evitar contagios.
- III. Que, la situación antes descrita constituye un hecho imprevisible, y que justifica la paralización de las obras por el plazo indicado.
- IV. Que, en el evento de resultar uno o más trabajadores con resultado positivo, deberán ser sustituidos para poder finalizar el proyecto.

DECRETO:

- I. Apruébese la paralización del proyecto, "Mejoramiento de cierres perimetrales e iluminación cancha San José, Algarrobo", desde el día 12 de mayo de 2020 y hasta el día 18 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive, atendido el posible brote de COVID-19, dentro de la faena, de acuerdo con lo expuesto en el informe técnico de la ITO del proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

**PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL**

JLYM/PFMM/U.C./dss

DISTRIBUCION:

- > Dirección jurídica (1)
- > SECPLAC (1)
- > DOM (1)
- > Archivo (2)

**JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE**

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 14 MAY 2020

FECHA SALIDA: 15 MAY 2020

OBSERVACIÓN N°

