



**MAT.: APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE PROYECTO PMU EVS "CONSTRUCCION CIRCUITO DEPORTIVO PLAZA EL MAR" COMUNA DE ALGARROBO AL SR. LUIS LEONEL DOUGLAS DOBSON.-**

**ALGARROBO, 07 de Enero del 2014.**

**DECRETO N° 0063 /**

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 3.445 de fecha 06.12.2012 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. Acuerdo N° 162 del 2013, Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 04.12.2013.
6. D.A N° 4.031 de fecha 12.12.2013, Aprueba el Acuerdo N° 162 de 04.12.2013.
7. D.A. N° 4.050 de fecha 13.12.2013, Aprueba Presupuesto Municipal 2014.
8. D.A N° 2.201 de fecha 08.07.2013, Aprueba Modalidad de Licitación Proyecto PMU EVS "Construcción Circuito Deportivo Plaza El Mar".
9. Resolución Exenta N° 8304/2013 de fecha 19.06.2013, Aprueba Proyectos Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia, "**Construcción Circuito Deportivo Plaza El Mar**" comuna de Algarrobo, por M\$ 29.984.-
10. D.A N° 2.391 de fecha 30.07.2013, Se aprueban Bases Administrativas Especiales y Generales.
11. Acta de Apertura 06.09.2013.
12. Informe de Adjudicación N° 10 de fecha 09.09.2013, emitido por la comisión de evaluación proyecto "**Construcción Circuito Deportivo Plaza El Mar**" comuna de Algarrobo.
13. Decreto Alcaldicio N° 2.906 de fecha 10.09.2013, Adjudica proyecto PMU - EVS "**Construcción Circuito Deportivo Plaza El Mar**" comuna de Algarrobo.
14. Decreto Alcaldicio N° 3.506 de fecha 05.11.2013, Aprueba Contrato proyecto PMU - EVS "**Construcción Circuito Deportivo Plaza El Mar**" comuna de Algarrobo.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta solicitud de fecha 27.12.2013, de empresa Luis Leonel Douglas Dobson por aumento de plazo por 20 días.
2. Oficio N° 003 de fecha 06.01.2014., de la Dirección de Obras Municipal solicita autorización de aumento de plazo al Sr. Alcalde.

**DECRETO:**

1. Aprueba Aumento de Plazo por 20 días corridos para ejecución de Proyecto PMU- EVS "**Construcción Circuito Deportivo Plaza El Mar**" al Sr. Luis Leonel Douglas Dobson, C.I. [redacted] con domicilio en [redacted] a contar del 03.01.2014 al 22.01.2014.- ambas fechas inclusive.

**ANÓTESE COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**

**PAULINA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL

**JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA**  
ALCALDE

JOGF/PMM/MART/PMP/PMM/jmm

**DISTRIBUCIÓN:**

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| Interesado          | (1) |
| Control             | (1) |
| Dirección de Obras. | (1) |
| SECPLAC             | (1) |
| - Archivo.          | (2) |

CONTROL INTERNO

RECEPCION  
DOCUMENTO  
FECHA 13 ENE 2014  
HORA  
SALIDA  
DOCUMENTO  
FECHA 13 ENE 2014  
HORA