



**MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO, PROYECTO MUNICIPAL NORMALIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO CONSISTORIAL Y TALLER MUNICIPAL", COMUNA DE ALGARROBO.**

**ALGARROBO, 15 FEB 2018**

**DECRETO N° 0992**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.-
7. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 16 de fecha 09.01.2016, para la ejecución del proyecto **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**.
8. D.A N° 31 de fecha 13.01.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales, Llamado a Licitación Pública ID 2693-4-LP17.
9. D.A. N° 32 de fecha 13.01.2017, designa Comisión de Evaluación Licitación Pública Proyecto **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**.
10. D.A. N° 33 de fecha 13.01.2017, designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**.
11. Acta de Apertura Electrónica de fecha 09.02.2017.
12. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 04 de fecha 17.02.2017, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del Proyecto **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**.
13. .DA. N° 0545 de fecha 17.02.2017, incorpórese en los Decretos Alcaldicios que designan comisión de evaluación de procesos de Licitación pública.
14. D.A. N° 0604 de fecha 23.02.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-4-LP17, para la ejecución del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"** a empresa Proyectos de Ingeniería Eléctricos Industriales Ltda.
15. D.A. N° 0959 de fecha 03.04.2017, Aprueba Contrato de Obra de Licitación Pública ID 2693-4-LP17, para la ejecución del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Proyectos de Ingeniería Eléctricos Industriales Ltda.
16. Memorándum N° 273 de fecha 07.07.2017, de la Dirección de Obras Municipales, en donde solicita la paralización de las Obras del Proyecto **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, por motivos de reestudiar y adecuar a la necesidad que hoy en día se requiere a la Municipalidad.
17. D.A. N° 1.622 de fecha 11.07.2017, aprueba paralización de obra del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"** Comuna de Algarrobo a contar del 07.07.2017.-
18. Memorándum N° 585 de fecha 27.11.2017, de la Dirección de Obras Municipales, en donde solicita la reanudación de la Obras del Proyecto **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, a contar del día 04.12.2017.-
19. D.A. N° 2.661 de fecha 30.11.2017, Aprueba Reanudación del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, Comuna de Algarrobo a Contar del 04.12.2017.

**CONSIDERANDO:**

- I. Carta de la empresa Proyectos de Ingeniería Eléctricos Industriales Electroindus Ltda., de fecha 11.12.2017, a la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita aumento de plazo del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, comuna de Algarrobo.

- II. Memorandum N° 594 de fecha 13.12.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, comuna de Algarrobo.
- III. Memorandum N° 596 de fecha 14.12.2017, de la Dirección de Obras Municipales, en donde solicita la ampliación de plazo de las Obras del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"** Comuna de Algarrobo, por aumento de plazo de 27 días corridos.
- IV. Repertorio N° 97 de fecha 19.01.2018, Modificación de Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-4-LP17, para la ejecución del Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Proyectos de Ingeniería Eléctricos Industriales Ltda.

**DECRETO:**

1. Aprueba Modificación Contrato de Obra por aumento de plazo 27 días corridos correspondientes al Proyecto Municipal **"Normalización e Instalación Eléctrica Edificio Consistorial y Taller Municipal"**, obra ejecutada por la Empresa Proyectos de Ingeniería Eléctricos Industriales Ltda, Rut N° 76.367.146-1, representada por el Sr. Franco Martinelli Oyarzun, C.I N° 16.402.740-6, ambos con domicilio en calle Araya N° 714, comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, a contar del 20.12.2018 hasta el 15.01.2018, ambas fechas inclusive.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
ALCALDE



JLYM/PMM/U.C./VAMD/pvs

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipales (1)
- Jurídico (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



0992

15 FEB 2018