



**MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PMU - IRAL AÑO 2019 DENOMINADO "MEJORAMIENTOS INTEGRAL PLAZA LOS CLAVELES", COMUNA DE ALGARROBO, CODIGO 1-B-2019-53, A CONTAR DEL 30.10.2019.-**

ALGARROBO, 10 DIC 2019

DECRETO N°

2772

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 33 del 21.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
6. D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
7. Memorandum N° 156 de fecha 04.06.2019, en el cual se solicita revisión y visación de Bases Administrativas Especiales y Generales, al departamento Jurídico.
8. Oficio N° 155 de fecha 04.06.2019, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Administrativas Especiales y Generales Visadas para Llamado a Licitación Pública de Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 1.343 de fecha 03.06.2019, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo
10. Resolución Exento N° 6475/2019, de fecha 31.05.2019, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Tradicional 2019 comuna de Algarrobo.
11. D.A. N° 1.381 de Fecha 06.06.2019, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. N° 1.382 de Fecha 06.06.2019, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53.
13. D.A. N° 1.383 de Fecha 06.06.2019, Designa Inspector Técnico de Obra Proyecto PMU año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53.
14. D.A. N° 1.740 de Fecha 18.07.2019, Aprueba Acuerdo N° 099 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinario N° 21 de fecha 17.07.2019.
15. Acta de apertura electrónica de fecha 31.07.2019.-
16. Informe de Evaluación y Adjudicación N°17 de fecha 05.08.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del proyecto PMU año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 1.854 de fecha 08.08.2019, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-21-LP19, para ejecución Obra del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53. a la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA.
18. Contrato de fecha 22.08.2019, de Licitación Pública 2693-21-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto PMU IRAL 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA.

19. D.A. N° 2.025 de fecha 29.08.2019, Aprueba Contrato de Licitación Publica ID 2693-21-LP19 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado **"Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa.
20. La necesidad contar con los permisos de Ocupación de Espacios Públicos de los Proyectos denominados **"Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre"** y **"Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles"**.
21. D.A. N° 2.183 de fecha 27.09.2019, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de Los Proyectos Que Indica.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta de la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa., de fecha 25.10.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado **"Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles"**, comuna de Algarrobo.
2. Memorandum N° 490 de fecha 04.11.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado **"Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles"**, comuna de Algarrobo.
3. Modificación de Contrato de Obra de fecha 03.12.2019 del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado **"Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles"**, por aumento de plazo.

**DECRETO:**

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo 17 días corridos, correspondiente Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado **"Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles"** Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA., Rut N° 76.176.585-K, representada por el Sr. Sergio Gustavo Hurtado Jorquera Rut N° 16.930.322-3 ambos con domicilio en calle Nicolás Palacio N° 1.177, Quinta Normal, Santiago, a contar del día **30.10.2019**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL




**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO



JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

- Interesados (1)
- Dirección Jurídica (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



2772  
10 DIC 2019

