



**MAT.: APRUEBA ANEXO y MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO Y AUMENTO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CONEXIÓN QUEBRADA LAS CASAS", CÓDIGO BIP N° 40002892-0, COMUNA DE ALGARROBO A CONTAR DEL 24.11.2020.**

**ALGARROBO**

12 ENE 2021

**DECRETO N°**

0108

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

**ORIGINAL**

SECRETARÍA MUNICIPAL

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 1.859 de fecha 07.12.2020, Aprueba Acuerdo N° 153 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 34 de Fecha 02/12/2020 (Presupuesto Municipal Año 2021)
6. D.A. N° 1.880 De Fecha 10.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2021.
7. ORD. N° 31/1/2/791 de fecha 13.02.2019, Envía Convenios Mandato Completo para firma.
8. D. A. N° 0488 de fecha 27.02.2019, Aprueba Acuerdo N° 31 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 06 de fecha 20.02.2019.
9. ORD. N° 212/2019 de fecha 20.02.2019, Remite Convenios Mandatos de Proyector FNDR año 2019, comuna de Algarrobo.
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/482 de fecha 22.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, por un monto total de **\$ 207.241.000.-**
11. D. A. N° 1.094 fecha 25.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la Ejecución del Proyecto FNDR Año 2019 Denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
12. Resolución Exenta N° 31/1/2/482 de fecha 22.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, por un monto total de **\$ 207.241.000.-**
13. Monto disponible Obra Civiles \$ 199.362.000.-
14. D. A. N° 2.323 fecha 15.10.2019, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0, y Llama a Licitación Pública.
15. D. A. N° 2.324 fecha 15.10.2019, Designa Comisión de Proceso de Apertura de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
16. D. A. N° 2.325 fecha 15.10.2019, Designa Comisión de Evaluación Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna De Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.



17. D. A. N° 2.326 fecha 15.10.2019, Designa Inspector Técnico Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0.
18. Acta de apertura electrónica de fecha 19.11.2019.-
19. Informe de Evaluación y Adjudicación N°20 de fecha 21.11.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0.
20. D.A. N° 1.854 de fecha 08.08.2019, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Proyecto FNDR "Construcción Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo", Código BIP N° 40002892-0 a Empresa Constructora Terra Tunnel Ltda.
21. Contrato de fecha 10.12.2019, Repertorio N° 1642 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Constructora Terra Tunnel Ltda.
22. D.A. N°2.843 de fecha 16.12.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0, Entre La I. Municipalidad De Algarrobo Y La Empresa Constructora Terra Tunnel Ltd.
23. La necesidad contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público para la ejecución de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0.
24. D. A. N° 2.949 Fecha 30.12.2020, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Código BIP N° 40002892-0.
25. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunnel Ltd., de fecha 04.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 130 de fecha 06.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 138 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
28. Anexo de contrato de fecha 27.05.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", por aumento de plazo.
29. D.A. N° 0903 de fecha 03.07.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Código Bip N° 40002892-0.-
30. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunnel Ltd., de fecha 08.08.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
31. Memorándum N° 247 de fecha 08.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
32. Memorándum N° 267 de fecha 25.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.

12 ENE 2021

0108





33. Anexo de contrato de fecha 13.10.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", por aumento de plazo.
34. D.A. N° 01.478 de fecha 14.10.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo a contar del 25.09.2020.-
35. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda., de fecha 30.10.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**" Comuna de Algarrobo. -
36. Memorándum N° 317 de 30.10.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo. -
37. Memorándum N° 321 de fecha 02.11.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo.
38. D.A. N° 1.642 de fecha 03.11.2020, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Código BIP N° 40002892-0, A Contar del Día 30.10.2020 Hasta 08.11.2020.-
39. Memorándum N° 328 de fecha 09.11.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar Decreto de reanudación de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo.
40. D.A. N° 1.683 de fecha 10.11.2020, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**" Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40002892-0, A Contar Del Día 09.11.2020.

#### CONSIDERANDO:

1. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda., de fecha 13.11.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 338 de fecha 18.11.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 358 de fecha 09.12.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
4. Memorándum N°355 de fecha 03.12.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica Anexo de Contrato por el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", comuna de Algarrobo.
5. Anexo y Modificación de Contrato de fecha 06.01.2021, Repertorio N° 19 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", por aumento de plazo.

12 ENE 2021

0108

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

**ORIGINAL**

SECRETARÍA MUNICIPAL



**DECRETO:**

- I. Aprueba Anexo y Modificación de Contrato por aumento de plazo y aumento de obra, el aumento del plazo es de 68 días corridos a contar de día del día 24 de noviembre del 2020 y el aumento de obra es por un monto total de \$1.420.260 (un millón cuatrocientos veinte mil doscientos sesenta pesos) impuesto incluido, de la Licitación Pública ID 2693-32-LQ19, Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40002892-0.-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° [redacted] ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Constructora Terra Tunnel Ltda. Rut. 76.077.391-3, Representada por el Sr. Jorge Eduardo Arroyo Ferrand, Rut [redacted], ambos con domicilio en calle [redacted]

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRÍBUYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
**ALCALDE**



JYM/PFMM/U.C./VAMD/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipales
- Dirección Jurídica
- SECPLAC
- Archivo.

- (1)
- (1)
- (1)
- (2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 13 ENE 2021

FECHA SALIDA: 14 ENE 2021

OBSERVACIÓN N° 13/2021

12 ENE 2021

0108

