



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA DE LICITACIÓN PÚBLICA 2693-30-LR19 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR COMUNA DE ALGARROBO", CÓDIGO BIP N° 40000335-0.

ALGARROBO 13 ENE 2021

DECRETO N° 0111

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 1.859 de fecha 07.12.2020, Aprueba el Acuerdo N° 153 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión ordinaria N° 34 del 02.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal 2021.
6. D.A. N° 1.880 de fecha 10.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2021.
7. ORD N° 31/1/2/1313 de fecha 11.04.2019, envía totalmente tramitada Resoluciones Exenta que aprueba Convenios Mandatos Completos que indica.
8. Resolución Exenta N° 31/1/2/387 de fecha 03.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor comuna de Algarrobo**", código BIP N° 40000335-0, por un monto total de **\$572.292.000.-**
9. D.A. N° 0945 de fecha 16.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, código BIP N° 40000335-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. D.A. N° 1.882 de fecha 12.08.2019, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, y Llámese a Proceso de Licitación Pública.
11. D.A. N° 1.883 de fecha 12.08.2019, Designa Comisión de Apertura del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
12. D.A. N° 1.884 de fecha 12.08.2019, Designa Comisión de Evaluación del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
13. D.A. N° 1.885 de Fecha 12.08.2019, Designa Inspector Técnico del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
14. Acta de apertura electrónica de fecha 16.09.2019.
15. Informe de Evaluación y Adjudicación N°19 de fecha 26.09.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40000335-0.
16. D.A. N° 2.182 de Fecha 27.09.2019, Adjudica Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0 A Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
17. Contrato de fecha 15.10.2019 Repertorio N° 1.407/2019, de Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y el Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
18. D.A. N° 2.354 de Fecha 21.10.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.

19. La necesidad contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público para la ejecución de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
20. D.A. N° 2.653 de Fecha 29.11.2019, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
21. Correo electrónico de fecha 14.01.2020 de Gobierno Regional de Valparaíso al ITO de la obra, solicita modificación del Decreto de la Adjudicación.
22. Memorándum N° 16 de fecha 14.01.2020, de la Dirección de Obras Municipales, Solicitando Modificación del Decreto de Adjudicación, donde deberán ir indicados los montos por separados de cada ITEM Adjudicado.
23. D.A. N° 0148 de Fecha 21.01.2020, Modifíquese D.A. N° 2.182, Que Adjudica Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0 A Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
24. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 15.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
25. Memorándum N° 140 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazos del FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N°145 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N°146 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar Decreto de anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor**" Comuna de Algarrobo.
28. Anexo de Contrato de fecha 03.05.2020, de Licitación Pública 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor** Comuna de Algarrobo Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
29. D.A. N° 0994 de fecha 24.06.2020, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de plazo para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.-
30. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 03.07.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
31. Memorándum N° 180 de 08.07.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
32. Memorándum N° 183 de fecha 10.07.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
33. D.A. N° 1.094 de fecha 15.07.2020, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0, a Contar del Día 16.07.2020.
34. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 03.07.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra por 30 días corridos a contar del 16.07.2020 del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
35. Memorándum N° 230 de fecha 14.08.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudar de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
36. Correo electrónico con de fecha 18.08.2020, del Director de Obras Municipales a la SECPLAC en el cual confirma la Reanudación de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
37. D.A. N° 1.230. de fecha 19.08.2020, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0, A Contar del día 15.08.2020.

13 ENE 2021

0111



38. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 11.09.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
39. Memorándum N° 257 de fecha 15.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazos del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
40. Memorándum N°258 de fecha 16.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar Anexo de Contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
41. Anexo de Contrato de fecha 29.09.2020, de Licitación Pública 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor** Comuna de Algarrobo Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez
42. D.A. N° 1.418 de Fecha 01.10.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
43. Memorándum N° 263 de fecha 23.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
44. Memorándum N°311 de fecha 28.10.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC, Decretar Anexo de Contrato por el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
45. Anexo de Contrato de fecha 23.11.2020, de Licitación Publica 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
46. D.A. N° 1.791 de fecha 25.11.2020, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de Obra para la Ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor, comuna de Algarrobo**", código BIP N° 4000335-0.
47. Ord. N° 31/1/5/2210 de fecha 17.09.2020 del Departamento Control de Gestión, mediante el cual aprueba técnicamente las modificaciones del Proyecto.
48. Ord. N° 888 de fecha 01.10.2020 del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Algarrobo, al Jefe de División de Inversión y Presupuesto de Gobierno Regional de Valparaíso, mediante el cual solicita incremento presupuestario de dicho Proyecto.
49. Que por acuerdo N° 9921/10/20, adoptado en su 796° sesión ordinaria de fecha 15.10.2020, el Concejo Regional de Valparaíso aprobó el incremento solicitado, el cual asciende a \$40.193.854.- (cuarenta millones ciento noventa y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos).
50. D.A. N° 64 de fecha 08.01.2021, Aprueba Modificación de Convenio Mandato Completo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0.
51. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 10.12.2020, mediante el cual solicita Paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
52. Memorándum N° 371 de fecha 18.12.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
53. Memorándum N° 11 de fecha 12.01.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
54. D.A. N° 109 de fecha 12.01.2021, Aprueba Paralización de obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, A Contar del Día 12.01.2021.

13 ENE 2021

0111



CONSIDERANDO:

1. ORD N° 31/1/2/3026 de fecha 21.12.2020, Modificación Convenio Mandato Completo del Proyecto que indica.
2. Resolución Exenta N° 31/1/2/1002 de fecha 17.12.2020, Aprueba Modificación de Convenio Mandato Completo suscrito con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución de obra del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor comuna de Algarrobo**", código BIP N° 40000335-0.
3. Memorandum N°378 de fecha 29.12.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar Anexo de Contrato por el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
4. Anexo de Contrato de fecha 11.01.2021, Repertorio N° 46 de Licitación Publica 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.

DECRETO:

- I. Aprueba Anexo de Contrato por aumento de Obra, correspondiente a la Licitación Publica ID 2693-30-LR19, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y al Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez Rut.7.579.224-7 con domicilio en Alonso de Córdoba N° 5870 Of. 724 Las Condes. Santiago, en virtud de los antecedentes expuestos las partes acuerdan celebrar el presente anexo como complemento del contrato principal, y su anexo singularizado en la cláusula primera del presente instrumento, y convienen en definitiva un aumento de obra financiadas con fondos con cargo a los recursos del presupuesto de inversión regional del Gobierno regional contemplado en la ley de presupuesto del sector público, por la monto total de \$ **38.048.211.-** (treinta y ocho millones cuarenta y ocho mil doscientos once pesos), Impuesto Incluido.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE**

**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL**

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales
- Dirección Jurídica
- SECPJAC
- Archivo.

- (1)
- (1)
- (1)
- (2)

13 ENE 2021

0111

